

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН**

Нэг.Ерөнхий зүйл

1.1 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2014 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр тоо баримт, биелэлтийн хувийн хамт ерөнхий байдлаар дүгнэлээ.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Маягт№3-ын Хавсралт№2/

Төлөвлөгөө:

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:
 - Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаас 250,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 1 ажил 2014 оны 3 сард эрх шилжин ирсэн.
 - Барилга хот байгуулалтын сайдаас 6,474,500,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 ажил 2014 оны 3 сард эрх шилжин ирсэн.
 - Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас 1,003,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 4 ажил 2014 оны 2 ба 9 дүгээр сард эрх шилжин ирсэн.
 - Соёл, Спорт аялал жуулчлалын яамнаас 308,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 4 ажил 2014 оны 2 дугаар сард эрх шилжин ирсэн.
 - Эрчим хүчний яамнаас 1,050,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 ажил нийт 14 ажил 2014 оны 04 дүгээр сард эрх шилжин ирсэн. **Нийт 9,255,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 14 төрлийн ажил төлөвлөгдсөн.**

Биелэлт:

№	Тендер шалгаруулалтын журам	Төлөвлөсөн ажлын		Гүйцэтгэсэн ажлын		Биелэлт хувь	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний Мөнгөн дүн	Ажлын тоо	Төсвийн
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	11	9,113,600,000	11	8,779,360,000	100%	96,3%
2	Харьцуулалтын аргаар	3	141,400,000	3	133,570,000	100%	94,5%
	Нийт дүн	14	9,255,000,000	14	8,912,930,000	100%	96,3%

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Маягт№3-ын Хавсралт№3/

- Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоолоор баталсан. 1,114,190,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 30 ажил хийхээр төлөвлөсөн. Үүнээс:

№	Тендер шалгаруулалтын журам	Төлөвлөсөн ажлын		Гүйцэтгэсэн ажлын		Биелэлт хувь	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний Мөнгөн дүн	Ажлын тоо	Төсвийн
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	1	567,360,000	1	478,240,000	100%	84,3%
2	Харьцуулалтын аргаар	13	312,650,000	13	312,650,000	100%	100%
3	Олон нийтийн оролцоотой	2	53,000,000	2	53,000,000	100%	100%
4	Шууд гэрээ байгуулах	2	117,000,000	2	116,800,000	100%	99,8%
5	Шууд худалдан авалт	12	64,180,000	12	64,180,000	100%	100%
	Нийт дүн	30	1,114,190,000	30	1,021,660,000	100%	91,7%

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Маягт№3-ын Хавсралт№4/

- Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг нийт 6,398,166,900 төгрөгөөр баталж сумын орон нутгийн хөгжлийн санд 3,161,436,900 төгрөгийг шилжүүлж, Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд 3,236,730,000 төгрөг байхаар тус тус баталсан. Үүнээс:

№	Тендер шалгаруулалтын журам	Төлөвлөсөн ажлын		Гүйцэтгэсэн ажлын		Биелэлт хувь	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний Мөнгөн дүн	Ажлын тоо	Төсвийн
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	10	2,170,610,000	10	2,034,540,000	100%	99%
2	Харьцуулалтын аргаар	24	946,120,000	23	828,690,000	95,8%	87,6%
3	Зөвлөх үйлчилгээ	1	50,000,000	1	50,000,000	100%	100%
4	Шууд гэрээ	1	10,000,000	1	10,000,000	100%	100%

	байгуулах						
5	Шууд худалдан авалт	2	60,000,000	2	60,000,000	100%	100%
	Нийт дүн	38	2,252,592,000	37	2,196,733,148	97,4%	94%

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Маягт№3-ын Хавсралт№5/

- Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 17 суманд тус бүр замын засвар, замын тэмдэглэгээ хийхээр нийт**417,800,000**төгрөгөөр баталсан.

№	Тендер шалгаруулалтын журам	Төлөвлөсөн ажлын		Гүйцэтгэсэн ажлын		Биелэлт хувь	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний Мөнгөн дүн	Ажлын тоо	Төсвийн
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	3	179,800,000	3	165,370,000	100%	92,0%
2	Харьцуулалтын аргаар	15	228,000,000	15	227,470,000	100%	99,7%
3	Шууд гэрээ байгуулах	1	10,000,000	1	9,650,000	100%	96,5%
	Нийт дүн	19	417,800,000	19	402,490,000	96,3%	96%

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: СУМАНД ОЛГОСОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Маягт№3-ын Хавсралт№6/

- Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлгийн хэмжээг нийт 17 суманд **6,215,450,000**төгрөгийг шилжүүлж эрх олгосноор сум бүр төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн тайланг ирүүлсэн.

№	Тендер шалгаруулалтын журам	Төлөвлөсөн ажлын		Гүйцэтгэсэн ажлын		Биелэлт хувь	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний Мөнгөн дүн	Ажлын тоо	Төсвийн
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	11	1,567,600,000	11	1,483,020,000	100%	93,7%
2	Харьцуулалтын аргаар	130	3,934,050,000	112	3,415,310,000	89%	86,8%
3	Зөвлөх үйлчилгээ	4	82,700,000	1	20,000,000	25%	24,2%

4	Шууд гэрээ байгуулах	3	18,520,000	3	19,000,000	100%	100%
5	Олон нийтийн оролцоотой худалдан авалт	13	172,680,000	13	131,130,000	100%	76,2%
6	Шууд худалдан авалт	65	439,890,000	56	369,950,000	100%	100%
	Нийт дүн	226	6,215,450,000	196	5,438,410,000	86,7%	87,5%

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙНБАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Маягт№3-ын Хавсралт№7/

- Сэлэнгэ аймгийн төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Байгаль хамгаалах арга хэмжээнд нийт **712,500,000** төгрөгийг баталсан.

№	Тендер шалгаруулалтын журам	Төлөлсөн ажлын		Гүйцэтгэсэн ажлын		Биелэлт хувь	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний Мөнгөн дүн	Ажлын тоо	Төсвийн
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	4	880,500,000	3	471,810,000	75%	53,6%
2	Зөвлөхүйлчилгээ	1	90,000,000	1	-	100%	0%
	Нийт дүн	5	712,500,000	4	471,810,000	80%	66,2%

1.2 Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж тайлагнана.

- *Байхгүй.*

1.3 Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлбар, үндэслэл болон хэрэгжилтийн мэдээллийг тусгана.

- Зээл тусламжийн хөрөнгөөр Японы өвсний үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын 12 жилийн сургуулийн барилгын засварын ажил 165,000,000 төгрөгний 1 төрлийн ажил хийгдэхэр төсөвлөгдөж ирсэн. Тендер шалгаруулалт амжилттай явагдаж санхүүжилт хийгдэж дууссан .

1.4 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажлыг шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны хамт тусгана.

№	Санхүүжилтийн эх	Дутуу	Шалтгаан	Цаашид авах арга
---	------------------	-------	----------	------------------

	үүсвэр	биелсэн ажлын тоо		хэмжээ
1	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт	0	100%	-
2	Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт	2	Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх байгууллага ховор	-
3	Аймгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт	1	Санхүүжилт ирээгүй	-
4	Сумын хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт	23	Суманд худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшсэн хүний тоо цөөн Мөн санхүүжилт ирээгүйн улмаас ажил зохион байгуулах боломжгүй	Сургалт зохион байгуулж , ХААА-наас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, ХА-ын зохион байгуулалтыг шуурхай зохион байгуулах,
5	Замын сангийн хөрөнгө оруулалт	0	100%	-
6	Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалт	2	Зураг төсөв хийгдэж ирээгүй,	Мэргэжлийн байгууллагын судалгаа хийж, цаг хугацаанд нь зураг төсвийг хийлгэж ирүүлэх
	Нийт дүн			

1.5 Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил, түүнийг хэрхэн засаж залруулсан тухай бараа, ажил, үйлчилгээ тус бүрээр тодорхойлон бичнэ.

- *Одоогоор гарсан зөрчилгүй хуулийн хүрээнд явагдаж байна.*

1.6 Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдлын тухай тусгана.

- *2014 оны Худалдан авах ажиллагааны 5 тендер шалгаруулалтанд гомдол гарч шийдвэрлээд байна. Үүнд:*

Тендерторолцогч нарын зүгээс Сангийн яаманд гаргасан гомдол, шийдвэрлэсэн байдал

№	Тендер шалгаруулалтын нэр	Гомдол гаргагч этгээд	Гомдлын агуулга	Ирүүлсэн албан бичгийн огноо	Шийдвэрийн утга	Хэрэгжилт
1	Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын парк шинэчлэл	“Ану холдинг” ХХК	Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй байна.	2014.05.13 5/2482	Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй байх тул үнэлгээг хууль журамд нийцүүлэн дахин зохион байгуулахыг мэдэгдье.	СЯ-аас ирсэн шийдвэрийн дагуу дахин үнэлгээ хийн бүх тендерээс татгалзаж хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан.
2	Сүхбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн талбайд авто зогсоол барих	“Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК	Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй байна.	201/07/18 5/4133	Захиалагч тендерийн баримт бичигт гүйцэтгэлийн баталгаа шаардаагүй байна. Иймд тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгож тендерийн баримт бичгийг боловсруулж дахин нээлттэй тендер зарлах нь зүйтэй байна.	СЯ-аас ирсэн шийдвэрийн дагуу [2014-08-08]-нд дахин нээлттэй тендер зарласан.
3	Хөтөл хотын доторх инженерийн шугам сүлжээ	“Селена” ХХК	Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй байна.	2014/08/26 5/4720	Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй тул тендер шалгаруулалтын ажиллагааг хуулийн дагуу үргэлжлүүлэх нь зүйтэй..	Тендер шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэн хуулийн дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн “Сайн констракшн” ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
4	Газрын хэвлийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх	“Мөнх билгүүн” ХХК, “Экоминерал” ХХК, “Эколайн” ХХК	Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй байна.	2014/09/02 5/4848	Тендер шалгаруулалтыг хууль тогтоомжийн дагуу дахин үнэлгээ хийх нь зүйтэй байна.	Сангийн яамнаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу дахин үнэлгээ хийн мэдэгдэл хүргүүлсэн

Тендерт оролцогч нарын зүгээс Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас гаргасан гомдол, шийдвэрлэсэн байдал

№	Тендер шалгаруулалтын нэр	Гомдол гаргагч этгээд	Гомдлын агуулга	Ирүүлсэн албан бичгийн огноо	Шийдвэрийн утга	Хэрэгжилт
1	Сумын төвийн айл өрх, албан байгууллагаг цэвэр бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх байгууламж байгуулах /Сэлэнгэ аймаг, Цагааннуур сум/”	“Компорт импекс” ХХК	Өрсөлдөөнийг хязгаарласан, Хэрэгчийн тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаагүй	2014.05.13 5/2482	Тендерт оролцогчдод холбогдох баримт бичгийг бэлтгэж ирүүлэх хангалттай хугацааг өгч тендерийг хуулийн дагуу үргэлжлүүлэн явуулахыг мэдэгдэж байна..	ШӨХТГ-аас ирсэн шийдвэрийн дагуу тендер шалгаруулалтын нээх хугацааг сунгаж ажилласан.

Хоёр. Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар

2.1 Тухайн захиалагчийн харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар ерөнхий мэдээллийг дүгнэлтийн хамт тусгана.

- Сангийн сайдын албан тоотоор аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг, сумдын худалдан авалтын төлөвлөгөө тайланг нэгтгэж ажиллаж байна.

2.2 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар хангасан байдал, түүнд хяналт тавьж ажилласан байдлын тухай дурдана.

- Худалдан авах ажиллагааны албанаас утсан холбоогоор өдөр тутам сумдын тендер зарлах, зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгч байна.

- Сумдад Аймгийн Засаг даргаас эрх нь шилжиж очсон ажил тус бүрийн тендер шалгаруулалт хуулийн дагуу явагдсан эсэхийг материалын бүрдэлтэй танилцаж, гэрээ байгуулах сүүлийн шатны ажлын үед, хууль зөрчигдсэн эсэхэд албан бичгээр сумын засаг дарга, төрийн сангийн хэлтэсд мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаж байна.

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал

3.1 Захиалагчийн тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлтийг тодруулан гаргаж тавина.

-Захиалагч тухайн жилийн төсөвлөсөн ажлын хяналтын төсөв, зураг төслийг цаг хугацаанд үнэн бодитой гарган ирүүлэхэд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад бэрхшээл бага гарна.

3.2 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг цаашид улам үр дүнтэй болгох санал, зөвлөмж, хүсэлтийг тусгаж өгнө.

-Худалдан авах ажиллагааны ажилтануудын мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх сургалтанд хамруулж, мэдээллээр хангах.

-Хөгжлийн сангийн программаас Тайлан хүлээнг авдаг байгууллагууд онлайнаар тайлангаа авах, Худалдан авах ажиллагааны албанд цаасаар тайлан нэгтгэхгүй болгох.

Тайлан гаргасан:

С.Хүрэлбаатар /Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга/